

## Dodatok č. 2

ku Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 27.09.2023 uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.  
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

### ZMLUVNÉ STRANY

#### Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Budimír**  
Sídlo: Zámocká 22/4, 044 43 Budimír  
IČO: 00324001  
DIČ: 2021235854  
Štatutárny zástupca: Mgr. Vojtech Staňo- starosta  
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s.  
IBAN: SK83 0200 0000 0000 0402 7542  
Tel.: 0908 182 239  
E-mail: podatelna@obecbudimir.eu  
Webová stránka: <https://www.obecbudimir.eu/>  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

#### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Budimírske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik**  
Sídlo: Zámocká 22/4, 044 43 Budimír  
IČO: 51682826  
DIČ: 2120745594  
IČ pre DPH: SK2120745594  
Číslo osvedčenia o priznaní štatútu RSP: 020/2019\_RSP  
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: OR Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 43749/V  
Štatutárny zástupca: Mgr. Vojtech Staňo  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Mgr. Vojtech Staňo  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Mgr. Vojtech Staňo  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.  
IBAN: SK58 5600 0000 0070 5213 0001  
SWIFT: KOMASK2X  
Tel.: +421 908 182 239  
E-mail: budimirske.sluzby@gmail.com  
(ďalej len „zhotoviteľ“)  
Spolu objednávateľ a zhotoviteľ ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo.

## ČLÁNOK I Predmet dodatku

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku ku Zmluve o dielo zo dňa 27.09.2023, ktorej predmetom uskutočnenie stavebných prác s názvom „**Základná škola v Budimíri-stavebné úpravy, prístavba, nadstavba**“.
- 1.2 V súlade s článkom XIX *Záverečné ustanovenia* Zmluvy o dielo, konkrétne s bodom 19.5 sa zmluvné strany dohodli na zmene znenia bodu 6.2 článku VI *Odobudanie a prevzatie staveniska* Zmluvy o dielo nasledovne:

### **Pôvodné znenie bodu 6.2 Zmluvy o dielo:**

*„Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje na písomnú výzvu Objednávateľa prevziať stavenisko pre realizáciu predmetného diela do 20 (dvadsiatich) pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy.“*

### **Nové znenie bodu 6.2 Zmluvy o dielo:**

*„Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje na písomnú výzvu Objednávateľa prevziať stavenisko pre realizáciu predmetného diela do 20 (dvadsiatich) pracovných dní po ukončení kontroly verejného obstarávania, ak vykonávateľ (alebo NIKA) kontroly neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly. Ak boli v rámci kontroly verejného obstarávania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje na písomnú výzvu Objednávateľa prevziať stavenisko pre realizáciu predmetného diela do 20 (dvadsiatich) pracovných dní po súhlase prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly,“*

- 1.3 V súlade s článkom XIX *Záverečné ustanovenia* Zmluvy o dielo, konkrétne s bodom 19.5 sa zmluvné strany dohodli na zmene znenia bodu 10.2 článku X *Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy* Zmluvy o dielo nasledovne:

### **Pôvodné znenie bodu 10.2 Zmluvy o dielo:**

*„Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:*

- *odovzdanie staveniska: do 20 (dvadsať) pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy,*
- *termín začatia realizácie stavebného diela: odo dňa prevzatia staveniska,*
- *termín ukončenia realizácie stavebného diela: **do 12 (dvanástich) mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo**“*

### **Nové znenie bodu 10.2 Zmluvy o dielo:**

*„Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:*

- *odovzdanie staveniska: do 20 (dvadsať) pracovných dní po ukončení kontroly verejného obstarávania, ak vykonávateľ (alebo NIKA) kontroly neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly. Ak boli v rámci kontroly verejného obstarávania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje na písomnú výzvu Objednávateľa prevziať stavenisko pre realizáciu predmetného diela do 20 (dvadsiatich) pracovných dní po súhlase prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly,*
- *termín začatia realizácie stavebného diela: odo dňa prevzatia staveniska,*
- *termín ukončenia realizácie stavebného diela: **do 11 (jedenástich) mesiacov od odovzdania staveniska podľa bodu 6.2 (nového znenia v súlade s Dodatkom č. 2 tejto zmluvy) Zmluvy o dielo**“.*

- 1.4 V súlade s článkom XIX *Záverečné ustanovenia* Zmluvy o dielo, konkrétne s bodom 19.5 sa zmluvné strany dohodli na zmene znenia Prílohy č. 4 Zmluvy o dielo – časový harmonogram sa mení a nové znenie Prílohy č. 4 Zmluvy o dielo je nasledovné:

#### ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE

Objektová sústava diela	Dĺžka realizácie – spolu 334 dní (11 mesiacov)
-as – stavebné riešenie	167 dní
-eo – elektroinštalácia a bleskozvod	28 dní
-fe – fotovoltaická elektrárň	28 dní
-uv – ústredné vykurovanie	55 dní
-vzt – vzduchotechnika	28 dní
-zt - zdravotníctvo	28 dní

- 1.5 Tento Dodatok č. 2 je uzatvorený v súlade § 18 ods. 1 písm. c) a písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vykonanou zmenou zmluvy nedochádza k podstatnej zmene zmluvy. Taktiež vykonanou zmenou zmluvy nedochádza k porušeniu základných princípov zákona o verejnom obstarávaní. Potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a to konkrétne, že Objednávateľovi (verejnému obstarávateľovi) boli oznámené informácie, ktoré predstavujú 2 rozdielne pohľady a právne názory na zrealizovanú zákazku verejného obstarávania, z ktorej vzišla Zmluva o dielo a v prípade, ak by Objednávateľ neuzavrel Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo, mohol by sa dostať do takej situácie, v ktorej by v prípade potvrdenia rozdielného názoru od názoru Objednávateľa (Verejného obstarávateľa) mohlo dôjsť porušeniu zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (porušenie s vplyvom na výsledok verejného obstarávania) a zároveň k zrušeniu financovania z externých zdrojov (poskytnutiu prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR), čím by sa Objednávateľ mohol dostať do veľmi zlej finančnej situácie a stratiť nárok na externé finančné zdroje.

## ČLÁNOK II Záverečné ustanovenia

- 2.1 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú v platnosti.
- 2.2 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2.3 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 sú pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.
- 2.4 Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 2 je zrozumiteľný a je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Budimíri, dňa 17.04.2024

V Budimíri, dňa 17.04.2024

**Za objednávateľa:**

**Za zhotoviteľa:**

Mgr. Vojtech Staňo

Mgr. Vojtech Staňo

starosta

konateľ